

## Gaiscaurlaidības pārbaudes rezultāti

### Kopsavilkums

Ēka: Daibes iela 29 (1.4), Rīga.

Pārbaude veikta 28.11.2020.g.

Ēkas norobežojošās konstrukcijas laukuma aprēķins.

A <sub>E</sub>	Norobežojošās konstrukcijas laukums	1 632.00 m <sup>2</sup>
----------------	-------------------------------------	-------------------------

### Mērijumu rezultāti

	Rezultāti	95% ticamības intervāls		Nenoteiktība
Gaisa plūsma pie 50 Pa, V <sub>50</sub> [m <sup>3</sup> /h]	1011.0	969.65	1053.5	+/-4.2%
Gaisa caurlaidība pie 50 Pa, q <sub>50</sub> [m <sup>3</sup> /h.m <sup>2</sup> ]	<b>0.62</b>	0.588	0.651	+/-5.1%

### Secinājumi

	Parametrs	LBN 002-15 prasības	Faktiska vērtība
q <sub>50</sub>	gaisa caurlaidība, m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> x h)	≤3,0	0,62

Ēkas norobežojošās konstrukcijas gaisa caurlaidība q<sub>50</sub> **atbilst** normatīvam LBN 002-15 (p.24.1)

Operators:



Andrejs Nitijevskis