

## Gaiscaurlaidības pārbaudes rezultāti

### Kopsavilkums

Ēka: Malduguņu iela 10 (1.3), Mārupe.

Pārbaude veikta 20.12.2020.g.

Ēkas norobežojošās konstrukcijas laukuma aprēķins.

A <sub>E</sub>	Norobežojošās konstrukcijas laukums	4537.00 m <sup>2</sup>
----------------	-------------------------------------	------------------------

### Mērijumu rezultāti

	Rezultāti	95% ticamības intervāls		Nenoteiktība
Gaisa plūsma pie 50 Pa, V <sub>50</sub> [m <sup>3</sup> /h]	3571	3392.5	3749.5	+/-4.1%
Gaisa caurlaidība pie 50 Pa, q <sub>50</sub> [m <sup>3</sup> /h.m <sup>2</sup> ]	<b>0.79</b>	0.751	0.829	+/-5.1%

### Secinājumi

	Parametrs	LBN 002-15 prasības	Faktiska vērtība
q <sub>50</sub>	gaisa caurlaidība, m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> x h)	3,0	0,79

Ēkas norobežojošās konstrukcijas gaisa caurlaidība q<sub>50</sub> atbilst normatīvam LBN 002-15 (p.24.1)

Operators:



Andrejs Nitijevskis