

Gaiscaurlaidības pārbaudes rezultāti

Kopsavilkums

Ēka: Daibes iela 29 (1.5B), Mārupe

Pārbaude veikta 30.01.2021.g.

Ēkas norobežojošās konstrukcijas laukuma aprēķins.

A _E	Norobežojošās konstrukcijas laukums	1291.00 m ²
----------------	-------------------------------------	------------------------

Mērījumu rezultāti

	Rezultāti	95% ticamības intervāls		Nenoteiktība
Gaisa plūsma pie 50 Pa, V ₅₀ [m ³ /h]	982.60	937.60	1030.0	+/-4.7%
Gaisa caurlaidība pie 50 Pa, q ₅₀ [m ³ /h.m ²]	0.761	0.719	0.804	+/-5.6%

Secinājumi

	Parametrs	LBN002-15 prasības	Faktiska vērtība
q ₅₀	gaisa caurlaidība	3,0 m ³ /(m ² x h)	0.76 m ³ /(m ² x h)

Ēkas norobežojošās konstrukcijas gaisa caurlaidība q₅₀ atbilst normatīvam LBN 002-15 (p.24.1)

Operators:



Andrejs Nitijevskis